

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 221/2022 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO “HWĪN MBÊ NHURŪKHWÃ - CASA DE ÓLEO DE PEQUI DO POVO KHISÊTJÊ”, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA TERRITÓRIOS INDÍGENAS

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas e bastante procurador, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**;

2. A **ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Frederico Whestphalen, nº 304, Canarana/MT, CEP 78.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.349.834/0001-56, neste ato regularmente representada por seu **Presidente, Waduwabati Suya**, portador da carteira de identidade nº 1178704-0, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 696.736.671-87, doravante simplesmente denominada **Responsável pelo Projeto**.

Resolvem, por este Instrumento, ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 221/2022, celebrado em 16 de novembro de 2022, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e a **Responsável pelo Projeto**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 221/2022, celebrado entre as partes em 16 de novembro de 2022, para

implementação do projeto “HWĪN MBÊ NHURŪKHWÃ - CASA DE ÓLEO DE PEQUI DO POVO KHISÊTJÊ”, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – A **Responsável pelo Projeto** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 – A **Responsável pelo Projeto** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do Projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 – Declaram as Partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que a **Responsável pelo Projeto** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 – As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 – Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico – Anexo B.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 – A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 – As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as Partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 – As Partes ratificam as regras de mediação e arbitragem para dirimir qualquer disputa, controvérsia, divergência ou litígio decorrente ou relacionada ao Contrato ora encerrado, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do referido Contrato.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio

Pela Responsável pelo Projeto



Manoel Serrão Borges de Sampaio (10 de dezembro de 2024 14:19 GMT-3)

p.p. Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas



WADUWABATI SUYA (6 de dezembro de 2024 11:23 GMT-3)

Waduwabati Suya
Presidente

Testemunhas:

Natália Corrêa Santos

Nome: Natália Corrêa Santos
CPF: 136.700.197-82
ID: 24080824-6 – DETRAN/RJ

Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro (6 de dezembro de 2024 12:01 GMT-3)

Nome: Bruno Miceli Parede Pinheiro
CPF: 169.032.707-36
ID: 28921318-3 – DETRAN/RJ

Parecer financeiro nº. 218/2024 – (REM-MT)

2ª Prestação de Contas Final

Data: 18/10/2024

De: Felipe Camello – Analista Financeiro

Para: Gerência REM-MT

Programa/Projeto: REM MATO GROSSO

Subprojeto: HWĪN MBÊ NHURŪKHWĀ - CASA DE ÓLEO DE PEQUI DO POVO KHISÊTJÊ

Instituição responsável pelo Projeto: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ

Objetivo do projeto: Consolidação da cadeia produtiva do pequi, como uma alternativa de geração de renda, de recuperação do território tradicional e de garantia da soberania alimentar do povo Kisêdjê.

Classificação de Risco da Instituição: Alto

Dados Contratuais:

	Contrato inicial	Termo Aditivo	Total
Vigência do Contrato	13 Meses	6 Meses	19 Meses
Início	16/11/2022	31/12/2023	16/11/2022
Encerramento	31/12/2023	16/06/2024	16/06/2024
Valor do Contrato	R\$ 196.500,00	R\$ 0,00	R\$ 196.500,00
Funbio/REM-MT	R\$ 196.500,00	R\$ 0,00	R\$ 196.500,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Desembolsos:

Desembolsos	Valor	% Total do Projeto
1º Desembolso realizado em 21/12/2022	R\$ 76.000,00	38,68%
2º Desembolso realizado em 23/10/2023	R\$ 120.500,00	61,32%
A desembolsar	R\$ 0,00	0,00%

Prestação de Contas:

Com base na Prestação de Contas final apresentada pela instituição, segue a análise abaixo:

2ª Prestação de Contas	01/08/2023 à 14/10/2024
	Valor
(A) Saldo Anterior	R\$ 6.012,54
(B) Rendimento Bruto*	R\$ 84,32
(C) 2º Desembolso	R\$ 120.500,00
(D) Total da Receita (A+B+C)	R\$ 126.596,86
(E) Valor Prestação de Contas	R\$ 113.637,18
(F) Tarifas Bancárias	R\$ 993,90
(G) Total de Despesa (E+F)	R\$ 114.631,08
(H) Saldo do Projeto em 14/10/2024 (D-G)	R\$ 11.965,78
(J) Saldo Bancário em 14/10/2024	R\$ 11.965,78
(K) Diferença (H-J)	R\$ 0,00
(L) Valor Prestação de Contas - Contrapartida	R\$ 0,00

* Rendimento descontado de IR e IOF

- Analisamos a 2ª prestação de contas final e, referindo-nos aos recursos desembolsados pelo Funbio/REM-MT, apresentou uma execução de 91,90% para o período.
- Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas, e os mesmos estão de acordo com a conciliação realizada, não havendo discrepância informada na conciliação.
- Verificamos a regularização da diferença identificada na relatoria financeira anterior por meio do pagamento complementar ao fornecedor, no valor de R\$ 6.430,00, realizado após a fabricação e instalação das esquadrias da mini-usina.
- Não há previsão contratual de contrapartida.

Conclusão:

Por fim, informamos que a prestação final está aprovada, seguindo os critérios do Manual de análise de prestações de contas da modalidade desembolso.

Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/REM-MT, a execução total foi de R\$186.479,18 representando 94,90% do valor contratual.

O saldo remanescente de R\$11.965,78 referente a sobra do valor desembolsado pelo Funbio (R\$10.020,82) e R\$1.944,96 de rendimentos auferidos e não utilizados durante o período do Subprojeto foi devolvido em 17/10/2024 para a conta operativa do Programa/REM-MT, conforme comprovante anexo. Assim, consideramos financeiramente aprovada a prestação de contas e o projeto encerrado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381709263669781
17/10/2024 09:29:37

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:57
131901319 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: KISEDJE OLEO DE PEQUI
AGENCIA: 1319-6 CONTA: 30.655-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.519.000.024.486
VALOR TOTAL	11.965,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO B P BIODIVERSIDADE
AGENCIA: 3519-X CONTA: 24.486-4
NR. DOCUMENTO 551.319.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	9.1C4.D88.640.294.2A6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF504026 KAMBRINTI SUYA.

Apresentamos abaixo quadro informativo quanto ao resumo financeiro final do projeto:

RESUMO FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS	%
		TOTAL
Total Desembolsado ao Projeto	R\$ 196.500,00	100,00%
Total de Rendimentos Líquidos (Rendimento. - Tarifa)	R\$ 1.944,96	
(1) Total Prestado Contas	R\$ 186.479,18	94,90%
(2) Total da Contrapartida apresentada	R\$ 0,00	N/A
Saldo do Projeto	R\$ 11.965,78	
(3) Saldo de Recursos Funbio a executar	R\$ 11.965,78	6,09%
(4) Saldo de Contrapartida a apresentar	R\$ 0,00	N/A

FAAC
Felipe Camello
Analista Financeiro



ANEXO A2: Relatório Final

Título do projeto:

Hwin Mbê Nhurukhwã - Casa de Óleo de Pequí do Povo Khisêjtê

Instituição responsável:

Associação Indígena Kisêdjê

Linha(s) de ação/Eixo(s) Temático(s):

Chamada 001/2022 – Projetos Locais – Subprograma Territórios Indígenas

Coordenador do projeto (nome e e-mail):

Linha Temática 5 Geração de Trabalho, Renda e Comercialização

Período de abrangência do Projeto:

16/11/2022	29/02/2024
------------	------------

Data de envio deste relatório:

12/04/2024

Beneficiários (nº):

Ao total, 320 pessoas, 150 mulheres, 36 jovens

Área de atuação:

Regional 1 XINGU

Valor total do projeto:

R\$ 196.500,00

O Relatório de Resultados Final é dividido em duas seções. A SEÇÃO 1 deve conter a descrição do andamento do projeto referente ao último período de execução do mesmo e a SEÇÃO 2 deve conter uma apresentação dos principais aspectos da realização do projeto durante todo seu período de execução.

SEÇÃO 1

Esta seção deve conter informações relativas somente ao último período de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

Último período de execução do Projeto:

16/06/2023.	29/02/2024
-------------	------------

1. Descrição do andamento do projeto

Objetivo específico 1:

Finalização da construção da mini-usina de processamento de óleo do pequi

A11: Contratação da empresa responsável pelo segundo módulo da obra de construção da mini usina



Foto1: Entrega da obra da mini usina de pequi pela empresa contratada para equipe da AIK.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada e relatada no primeiro relatório

Resultados alcançados:

Atividade finalizada e relatada no primeiro relatório

Desafios/dificuldades encontradas:

Atividade finalizada e relatada no primeiro relatório

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Atividade finalizada e relatada no primeiro relatório

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Atividade finalizada e relatada no primeiro relatório.

A12: Operacionalizar a parte logística da construção do segundo módulo da mini usina



Foto 2: Materiais hidráulicos da mini usina sendo descarregados do Polo Wawi

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

No início de outubro o coordenador de projetos organizou a chegada dos últimos materiais de construção para a finalização da mini usina. Foi contratado o frete para o envio dos materiais elétricos, hidráulicos, tintas, portas e janelas que chegaram no polo Wawi para conclusão da obra.

Resultados alcançados:

Últimos materiais de construção, como tintas, materiais elétricos, hidráulicos e esquadrias, entregues no território para a conclusão da obra.

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldade de contratação da empresa de frete para levar as esquadrias, porque já no início da época da chuva, com estradas ruins, muitos freteiros de caminhão não aceitaram prestar o serviço. Por isso demorou um pouco para essa contratação.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Como ainda não temos caminhão próprio para realização desses fretes, ficamos dependendo desses freteiros para o transporte de materiais que precisamos.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final.

A113: Acompanhamento e monitoramento da construção do segundo módulo da obra



Foto3: Cerimônia de inauguração da mini usina de processamento de pequi.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Durante o período deste relatório, foi finalizada a construção da mini usina. Foi realizada a instalação das portas e janelas, pintura e instalação elétrica e hidráulica.

Resultados alcançados:

O principal resultado foi alcançado, isto é, a conclusão da mini usina do pequi.

Desafios/dificuldades encontradas:

O tempo de execução do projeto, relatórios e liberação de parcela não foi o mesmo tempo da realização da obra. Tivemos dificuldades com a empresa, porque foi finalizada a obra e a parcela para o pagamento final da empresa ainda não estava disponível, o que gerou desconforto. No entanto, conseguimos negociar com a empresa e buscar o adiantamento de outro recurso para o pagamento final da empresa.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Um risco que enfrentamos foi a falta de recurso na data combinada para o pagamento da empresa que construiu a mini usina e a empresa que instalou as esquadrias, mas conseguimos emprestar esses recursos.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final..

Objetivo específico 2:

Garantir a boa gestão do projeto Hwĩn Mbê Nhurũkhwã - Casa de Óleo de Pequi do Povo Khisêtjê

A21: Realização da gestão técnica do projeto e acompanhamento financeiro



Foto4: Reunião dos gestores do projeto, diretoria, assistentes da AIK e lideranças

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

No período deste relatório, foi realizada a gestão do projeto através de reuniões internas da diretoria da associação, com lideranças da nossa comunidade, com assessoria técnica do nosso parceiro e interlocução com fornecedores e prestadores de serviços. Foram realizadas as compras necessárias, planejadas e executadas as atividades.

Resultados alcançados:

Durante o período realizamos a gestão para a conclusão do projeto. Finalizamos a obra da mini usina e planejamos e organizamos a retomada do processamento do pequi da safra de 2023.

Desafios/dificuldades encontradas:

Continuamos com a dificuldade da gestão através do Sistema Cérebro. Este tipo de sistema não funcionou bem no território indígena. Também tivemos dificuldade com a aplicação financeira. Buscamos informações em agências do Banco do Brasil em duas cidades da região para entender melhor, mas não souberam nos explicar muito bem.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

No final do projeto identificamos que sobrou recurso na conta, porém, como não dominamos bem a parte de aplicação financeira, ficamos preocupados em gastar este recurso de forma equivocada. Realizamos a gestão financeira do projeto apenas através do Cérebro, mas como este sistema não funcionou bem no território, devido a variação de energia e de internet, identificamos apenas depois, dois erros de lançamento e remanejamento que não havíamos identificado. Aprendemos, portanto, que precisamos sempre realizar um controle financeiro de forma paralela e que não dependa da internet.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final.

A2.2: Realização da relatoria e prestação de contas



Foto5: Coordenador e ordenador trabalhando na relatoria e prestação de contas do projeto.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foi realizado o relatório final de atividades e a prestação de contas no Sistema Cérebro.

Resultados alcançados:

Relatório e prestação de contas concluídos e enviados.

Desafios/dificuldades encontradas:

Temos dificuldade com a língua portuguesa., e com isso, a escrita de relatórios, a resposta a

perguntas meio parecidas e a compreensão de palavras técnicas.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Temos dificuldade de escrever na língua portuguesa. A elaboração de relatórios escritos é bem desafiador para nós. As perguntas são muito parecidas, com muitas palavras técnicas que não conhecemos bem. No entanto, este projeto foi mais uma oportunidade de aprendermos mais sobre os projetos e relatórios.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final.

Objetivo específico 3: Retomada do processamento de pequi em conformidade com as normas sanitárias

A31: Manutenção dos veículos e equipamentos para safra 2023



Foto 6: Mulheres descarregando os pequis do carro da AIK

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foi realizada uma grande manutenção no carro da AIK em uma oficina autorizada da FIAT para o trabalho da safra de pequi de 2023, foi escolhida essa oficina na Barra do Garças, pois confiamos no serviço, porque sempre realizaram um bom trabalho. Após o apoio que o carro deu na safra do pequi, devido às condições ruins da estrada e a grande quantidade de carga que o carro carregou, foi necessária realizar mais uma manutenção. Entraram em contato novamente com a oficina autorizada fiat para nova manutenção, no entanto esta oficina estava

encerrando suas atividades. Foi necessário o coordenador de projeto junto com o presidente da associação ir para cidade mais próxima e realizar orçamento nas oficinas para realizações dessas manutenções.

Resultados alcançados:

Apesar de algum atraso na manutenção do veículo, o carro apoiou o trabalho da safra do pequi de 2023.

Desafios/dificuldades encontradas:

Devido ao atraso da oficina para manutenção do carro perdemos o início da safra do pequi, mas conseguimos trabalhar a grande parte da safra com apoio do carro.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Para a segunda manutenção do carro, enfrentamos muita dificuldade para realizar orçamentos nas oficinas da região, muitas oficinas não aceitam fazer orçamento, mas a gente conheceu uma oficina na região que fez bom trabalho na manutenção do carro, que trabalha com as peças originais.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final.

A32: Limpeza do pequizais da TI Wawi



Foto 7: Homens trabalhando no mutirão para limpeza dos pequizais.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

A31: Processamento da safra de pequi na nova mini usina de processamento



Foto 8: Jovem trabalhando no processamento do pequi na nova mini usina

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas: Entre os meses de outubro, novembro e dezembro, foi realizada a colheita dos pequis e diversos pequizais do território Wawi.

No final de outubro iniciamos o trabalho na mini usina recém-inaugurada com uma consultoria contratada através de uma parceria com o ISA que tem por objetivo agregar valor e diversificar a linha de produtos derivados do pequi, assim como aprimorar o funcionamento da mini usina do pequi e capacitar multiplicadores para utilização da agroindústria.

Resultados alcançados:

O empenho da comunidade junto a essa consultoria nesta safra foi em retomar a organização do trabalho e no desenvolvimento tecnológico para superar os gargalos da produção. Ainda estamos trabalhando para a redução dos custos da produção e no desenvolvimento de novos produtos do pequi, como a castanha, a água com polpa e a casca da fruta, além de produtos feitos à base do

óleo do pequi, como sabonetes artesanais, podendo gerar uma renda complementar importante para a viabilidade do negócio social no longo prazo.

A finalização da casa de processamento era o principal entrave para a retomada dos trabalhos, agora com a casa finalizada, estamos trabalhando para melhorar a produtividade do óleo e desenvolver novos produtos.

Conseguimos produzir um excedente de 75 litros de óleo de pequi, dos quais reservamos cinco litros para a consultoria contratada continuar realizando o trabalho e vendemos 70 litros para um novo parceiro comercial, o Grupo Rezek.

Desafios/dificuldades encontradas:

A falta de transporte adequado para o deslocamento durante a colheita foi uma dificuldade, tendo em vista que é produzida uma grande quantidade do fruto e nosso carro é pequeno.

A nova mini usina vai precisar de algumas adequações, já identificamos que vamos precisar mexer na parte do cozimento do pequi, pois com o fogo e o calor extremo que tem feito em nossa região, a mini usina esquentou muito, estamos elaborando a construção de um anexo, aberto, para o instalar os fogões.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Veículos não apropriados e que não estão em boas condições para realizar a atividade, pois aumenta o risco de atrasos, e até mesmo perda da safra. Por exemplo: Carros sem manutenção, ou velhos, motor do barco sem manutenção (o motor utilizado é emprestado). Luto, falecimento de algum familiar do povo.

Através de projetos em parceria com o ISA está previsto para essa aquisição de um caminhão novo para apoiar o trabalho do pequi.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final.

2. Resultados alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas
Contrato assinado referente ao segundo módulo/finalização da obra de construção da mini usina	Atividade 1.1 Contratação da empresa responsável pelo segundo módulo da obra de construção da mini-usina	Contrato assinado referente ao segundo módulo/finalização da obra de construção da mini-usina	1 contrato assinado com empresa para finalizar a obra
Materiais para obra entregues na aldeia no prazo necessário. Obra realizada sem atrasos ou aumento de custo	Atividade 1.2 Operacionalizar a parte logística da obra	Obra realizada sem atrasos ou aumento de custo	1 obra da mini usina concluída
Obra finalizada	Atividade 1.3 Acompanhamento e monitoramento da construção do segundo módulo da obra	Número de comunidades com melhoria de renda através das ações implementadas	12 famílias Khisêjtê com melhoria de renda através das ações implementadas
Gestão do projeto e controle financeiro do projeto realizados de maneira satisfatória. Indicadores: projeto finalizado e aprovado	Atividade 2.1 Realização da gestão técnica do projeto e acompanhamento financeiro	Projeto finalizado e aprovado	1 Projeto finalizado
Relatórios e prestação de contas realizadas de maneira satisfatória. Indicadores: relatórios e prestações de contas aprovadas.	Atividade 2.2 Realização da relatoria e prestação de contas	% de relatórios e prestações de contas aprovados.	2 relatórios e prestação de contas finalizados

Veículos e equipamentos funcionando adequadamente para safra 2023. Indicadores: 5 equipamentos e veículos para o processamento aptos para a safra de pequi de 2023.	Atividade 3.1 Manutenção dos veículos e equipamentos para safra 2023	Equipamentos e veículos para o processamento aptos para a safra de pequi de 2023.	2 Equipamentos e 1 veículo para o processamento aptos para a safra de pequi de 2023.
Pequizaes limpos e prontos para coleta.	Atividade 3.2 Limpeza do pequizaes da TI Wawi	Pequizaes limpos e preparados para o mutirão de coleta.	4 Pequizaes limpos e preparados para o mutirão de coleta.
Mini usina de processamento funcionando de acordo com as normas sanitárias.	Atividade 3.3 Processamento da safra de pequi na nova mini usina de processamento	300 litros de óleo de pequi produzidos	75 litros de óleo de pequi produzidos

SEÇÃO 2

Esta seção deve conter informações relativas ao período total de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

1. Resumo Executivo

Com a mini usina inaugurada, retomamos o esforço por adaptações de equipamentos que melhorem o rendimento do trabalho e a qualidade do óleo de pequi. O empenho da comunidade para organização do trabalho e desenvolvimento tecnológico resultaram na superação de diversos obstáculos, no entanto, ainda precisamos trabalhar para a redução dos custos da produção e no desenvolvimento de novos produtos do pequi, como a castanha, a polpa e a casca da fruta, além de

produtos feitos à base do óleo do pequi, como sabonetes artesanais. Aproveitando-se o trabalho de coleta, descasque e despolpa para a produção do óleo de pequi, essas matérias primas chegam barato ou a custo zero na mini usina e, uma vez processados, podem gerar uma renda complementar importante para a viabilidade do negócio social no longo prazo.

De forma paralela ao trabalho de melhoria da cadeia produtiva do pequi que estamos realizando, conseguimos negociar a compra com um novo parceiro comercial de todo o excedente de produção do óleo de pequi da safra de 2023. Já estamos em negociação com ele para comercialização da polpa do pequi, que estamos desenvolvendo com a consultoria contratada, a melhor forma de conservação, tendo em vista, as dificuldades de energia que ainda temos em nosso território.

A gestão de projetos que o não-indígena faz é diferente do jeito que tradicionalmente organizamos as coisas. Aprendemos muito na prática sobre essa gestão de projetos com o REM. Planejar o cronograma das atividades, orçamento, cotação, administração financeira no sistema Cérebro e relatórios no GPWeb foram aprendizados que tivemos neste projeto.

2. Contextualização

O trabalho do pequi é uma das formas que desenvolvemos como alternativa de geração de renda, que conserva a floresta em pé e gera oportunidades das futuras gerações continuarem vivendo no nosso território, conforme o bem viver das nossas comunidades. Atualmente, nossos jovens estudam, fazem faculdade, buscam ter seu próprio dinheiro, mas por outro lado, desejam permanecer no território, aprendendo e vivendo de forma tradicional. Para nossos anciões, manter seus netos morando na comunidade, vivendo como Khisêjtê ou Tapayuna, valorizando a cultura e protegendo o território que eles lutaram para reconquistar é um grande anseio deles. O desenvolvimento de alternativas de renda dentro do território, como o pequi, possibilita realizarmos essa vontade.

3. Metodologia

O coordenador foi a pessoa principal que acompanhou todas as etapas do projeto, foi ele o responsável pela interlocução das lideranças e comunidade com a empresa responsável pela obra, organizando a logística dos materiais de construção, monitorando e registrando cada detalhe da obra. Foi ele também o responsável em realizar planejamento e organização da safra do pequi junto com o responsável do mutirão que organiza os trabalhos do pequi.

O ordenador de despesa foi o responsável em realizar cotação, lançamento dos gastos no sistema, realizar pagamentos das compras e acompanhar junto com o coordenador a gestão dos recursos financeiros.

Para planejar as atividades, realizamos toda sexta feira, uma reunião com diretoria e lideranças para alinharmos cada atividade realizada em nosso território, através destas reuniões, compartilhamos a gestão do projeto com as lideranças do nosso território.

Pudemos contar ao longo do projeto com a parceria do Instituto Socioambiental, para a aquisição de materiais de construção, instalação do telhado e o pagamento de frete para o envio do material até o território. Além disso, tivemos que comprar mais materiais de construção e mais frete para trazer alguns materiais até o território. Através desta parceria com o ISA, estamos trabalhando com a consultoria que está apoiando as adequações da mini-usina e pensando conjuntamente nos novos produtos do pequi.

A linguagem e formato dos projetos, os prazos, as relatorias e prestações de contas não são próprias do mundo Khisêjtê, estamos aprendendo e nos esforçando para adequar nosso trabalho às necessidades e regras dos financiadores. Portanto, o comprometimento e dedicação do coordenador e ordenador de despesas foram importantes para garantir a boa gestão do projeto. Cada um deles dedicou 20 horas semanais no decorrer de todo o projeto, para realizar a gestão

técnica e financeira do projeto, bem como os relatórios e prestações de contas de forma participativa, garantindo o envolvimento da comunidade e lideranças.

4. Resultados alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
Contrato assinado referente ao segundo módulo/finalização da obra de construção da mini usina	Atividade 1.1 Contratação da empresa responsável pelo segundo módulo da obra de construção da mini-usina	Contrato assinado referente ao segundo módulo/finalização da obra de construção da mini-usina	1 contrato assinado com empresa para finalizar a obra
Materiais para obra entregues na aldeia no prazo necessário. Obra realizada sem atrasos ou aumento de custo	Atividade 1.2 Operacionalizar a parte logística da obra	Obra realizada sem atrasos ou aumento de custo	1 obra da mini usina concluída
Obra finalizada	Atividade 1.3 Acompanhamento e monitoramento da construção do segundo módulo da obra	Número de comunidades com melhoria de renda através das ações implementadas	12 famílias Khisêjtê com melhoria de renda através das ações implementadas
Gestão do projeto e controle financeiro do projeto realizados de maneira satisfatória. Indicadores: projeto finalizado e aprovado	Atividade 2.1 Realização da gestão técnica do projeto e acompanhamento financeiro	Projeto finalizado e aprovado	1 Projeto finalizado
Relatórios e prestação de contas realizadas de maneira satisfatória. Indicadores: relatórios e prestações de contas aprovados.	Atividade 2.2 Realização da relatoria e prestação de contas	% Relatórios e prestações de contas aprovados.	2 relatórios e prestação de contas finalizados
Veículos e	Atividade 3.1 Manutenção	Equipamentos e veículos	2 Equipamentos e 1 veículo

equipamentos funcionando adequadamente para safra 2023. Indicadores: 5 equipamentos e veículos para o processamento aptos para a safra de pequi de 2023.	dos veículos e equipamentos para safra 2023	para o processamento aptos para a safra de pequi de 2023.	para o processamento aptos para a safra de pequi de 2023.
Pequizaes limpos e prontos para coleta.	Atividade 3.2 Limpeza do pequizaes da TI Wawi	Pequizaes limpos e preparados para o mutirão de coleta.	4 Pequizaes limpos e preparados para o mutirão de coleta.
Mini usina de processamento funcionando de acordo com as normas sanitárias.	Atividade 3.3 Processamento da safra de pequi na nova mini usina de processamento	300 litros de óleo de pequi produzidos	75 litros de óleo de pequi produzidos

5. Impacto do Projeto (avaliação dos resultados):

A falta de transporte para realização dos trabalhos foi um grande desafio neste projeto. Transporte adequado e em boas condições para transportar os materiais de construção, de pessoas para a coleta do pequi e dos pequis coletados, foram desafios que tivemos que superar ao longo do projeto. Superamos estes desafios através de conversas e mobilização comunitária para o empréstimo de carros particulares, e com negociação com parceiros, como a ATIX, ISA que emprestaram o seu veículo e barco- motor e o grupo Rezek, disponibilizou o trator. Também, através da negociação de remanejamento com o REM, foi possível a manutenção do carro da AIK para o trabalho da safra do pequi.

As condições climáticas impactaram negativamente este projeto, estrada em más condições por conta das chuvas, chuvas torrenciais e sol excessivo. Quanto às estradas ruins, as rotas fluviais foram utilizadas mais vezes, para superar a impossibilidade das estradas terrestres em más condições.

Necessidade de replantar as roças devido ao calor extremo e falta de chuva no final do ano, durante a safra do pequi também atrapalhou o desenvolvimento do projeto.

O projeto Hwîn Mbê contribuiu para a recuperação da degradação florestal da TI Wawi, através do manejo dos pequizais que foram plantados em uma área desmatada pelo não indígena na época em que o território Khisêjtê foi devastado pelos fazendeiros. Quando o povo Khisêjtê recuperou sua terra, começou a reflorestar com os pequis, tornando o solo mais rico em nutrientes, atraindo animais que continuam o trabalho de reflorestamento. Além dos frutos que vão para o trabalho na mini usina, a grande parte dos pequis coletados vão para o uso familiar, contribuindo também para a soberania alimentar de nossas comunidades. Usamos o óleo para passar no corpo em diversos rituais e a castanha, utilizamos para fazer chocalho, portanto, este projeto apoia a preservação da cultura tradicional Khisêjtê.

Os gestores sentiram dificuldade para realização da gestão projeto através dos sistemas Cérebro e GPWeb, tendo em vista que é a primeira vez que são utilizados. As comunidades e lideranças reconheceram que as parcerias foram muito importantes para que o projeto acontecesse. Muitos objetivos foram alcançados através das parcerias e do trabalho coletivo. Os beneficiários consideraram positivo e ficaram satisfeitos com o resultado da mini usina, a concretização de um trabalho coletivo. A mini usina está trazendo novas possibilidades de processamento do pequi. Também avaliaram que o trabalho realizado foi positivo por não comprometer o cotidiano da comunidade, porque além de ter uma periodização definida, o pequi faz parte da cultura, ou seja, todo o trabalho é apenas uma pequena extensão de uma prática cultural. O fruto não tem apenas como finalidade a comercialização através do óleo, pois faz parte da alimentação tradicional Khisêjtê.

6. Avaliação dos riscos e oportunidades:

As mudanças climáticas têm colocado nossa floresta e plantações sob forte ameaça, o calor extremo, o risco de incêndios florestais ameaçam nosso território, que agora é uma ilha de florestas em meio ao desmatamento das plantações. O uso excessivo, cada vez mais próximo, de agrotóxico pelos fazendeiros tem colocado em risco nossos pequizais, colocando ameaçando a produção orgânica do pequi.

7. Lições Aprendidas

A gestão de projetos como o não indígena faz é diferente do jeito que tradicionalmente organizamos os trabalhos. Aprendemos muito na prática sobre essa gestão de projetos. Planejar o cronograma das atividades, orçamento, cotação, administração financeira e relatórios foram os aprendizados que tivemos. Tivemos apenas uma oficina de capacitação sobre sistema cérebro para prestação de conta e GPWeb para relatório, portanto tivemos muita dificuldade no primeiro momento, mas com apoio da nossa assessoria, conseguimos aprender sobre o lançamento dos processos de compras no sistema. Durante o período de execução deste projeto realizamos muitas reuniões para planejar nosso trabalho, com a equipe da AIK, comunidade e com os parceiros de forma virtual.

A realização de diferentes parcerias para um projeto foi outro aprendizado muito importante que tivemos.

Só foi possível trabalhar para alcançar o objetivo deste projeto com ação conjunta de muitos parceiros. A construção da mini usina teve início com apoio do ISPN, através do projeto PPPecos, o ISA apoiou parte do pagamento do serviço de mão de obra e aquisição do material de construção. Através do Programa REM, a AIK captou recurso para pagamento da última parcela da mão de obra, aquisição de parte dos materiais de construção e apoio para safra de 2023. A fazenda vizinha ao nosso território, CR Agro, também contribuiu com esta obra, disponibilizando trator para preparar o terreno para a obra. O Grupo Rezek apoiou a mini usina doando ar condicionado e comprando óleo de pequi. A comunidade apoiou o projeto através de mutirões para descarregar os materiais

de construção para a obra e no pagamento de parte do recurso para a aquisição do carro. Muitos resultados foram alcançados através das parcerias e do trabalho coletivo.

8. Conclusão

Continuaremos trabalhando na consolidação do pequi como uma importante alternativa de renda, através da mobilização e do trabalho comunitário. Vamos iniciar ainda no primeiro semestre deste ano o desenvolvimento de um projeto através da parceria com o ISA e Fundo Amazônia que dará continuidade em 2024 ao desenvolvimento da cadeia produtiva do pequi, no qual entre outras coisas, será adquirido um caminhão próprio para dar apoio no transporte de pequi. Através da consultoria contratada continuaremos para aprimorar o funcionamento da mini usina do pequi, capacitar multiplicadores para utilização da agroindústria e trabalhar para diversificar a linha de produtos derivados do pequi. O trabalho de óleo de pequi está em fase de adaptação, estamos estudando para adaptar o trabalho tradicional a nova estrutura, com as salas divididas, respeitando o fluxo de produção. Já identificamos, com apoio da consultoria algumas melhorias importantes a serem realizadas, como a parte do cozimento do pequi dentro da mini usina, que acabou ficando muito quente com ambiente fechado e a necessidade de modificar as máquinas que temos, trocando todas as partes de ferro por aço inox, pois o contato com o ferro no processamento acaba oxidando os pequis. Não é um caminho fácil, mas trabalhando em parceria e principalmente, organizando a comunidade, temos conseguido atingir bons resultados.

9. Referências Bibliográficas

10. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas e os produtos gerados ao longo do projeto.

Arquivo: Relatório fotográfico_Rem_final

Filme: projeto_Óleo de Pequi do povo Khisetje

Anexo A2 – Relatório Final

REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 221/2022 - ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ

Relatório de auditoria final

2024-12-10

Criado em:	2024-12-04 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Alexia Feliciano (alexia.feliciano@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAYHRE2HGVqXz1DIFH3TOHhLFI2HS2CYj

Histórico de "REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 221/2022 - ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ"

-  Documento criado por Alexia Feliciano (alexia.feliciano@funbio.org.br)
2024-12-04 - 12:32:44 GMT-3- Endereço IP: 45.166.5.168
-  Documento enviado por email para waduwabakhisetje@gmail.com para assinatura
2024-12-04 - 12:33:48 GMT-3
-  Email enviado para pmo@funbior.org.br retornou e não pôde ser entregue
2024-12-04 - 12:34:00 GMT-3
-  Email visualizado por waduwabakhisetje@gmail.com
2024-12-06 - 11:16:41 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.169
-  O signatário waduwabakhisetje@gmail.com inseriu o nome WADUWABATI SUYA ao assinar
2024-12-06 - 11:23:57 GMT-3- Endereço IP: 149.19.165.145
-  Documento assinado eletronicamente por WADUWABATI SUYA (waduwabakhisetje@gmail.com)
Data da assinatura: 2024-12-06 - 11:23:59 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 149.19.165.145
-  Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura
2024-12-06 - 11:24:01 GMT-3
-  Documento enviado por email para Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br) para assinatura
2024-12-06 - 11:24:02 GMT-3
-  Documento enviado por email para Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br) para assinatura
2024-12-06 - 11:24:02 GMT-3

 Email visualizado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

2024-12-06 - 11:52:00 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50

 Documento assinado eletronicamente por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-12-06 - 11:55:57 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50

 Email visualizado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

2024-12-06 - 12:01:15 GMT-3- Endereço IP: 186.205.18.8

 Documento assinado eletronicamente por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-12-06 - 12:01:44 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.18.8

 Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-12-10 - 14:19:11 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.112.163.167

 Contrato finalizado.

2024-12-10 - 14:19:11 GMT-3